MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO[1] DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS	Z.A. Vale Florido

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2024
01 setembro
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	1	2	200%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	1	2	200%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,3	---	---	1	2	200%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	291	291		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	<2	<2		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8	6,8		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	<0,3		100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0		100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido (parte)

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta - AQUANENA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os resultados analiticos apresentado evidenciam que a água distribuida está em conformidade com as normas de qualidade estebelecidas na legislação aplicável, não se registando incumprimentos.